



COMUNE DI PONTREMOLI
Massa Carrara

PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E RESTAURO DEL TEATRO DELLA ROSA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettisti

arch. Gianfranco Lazzeroni
ing. Marco Marchi
arch. Federico Santini

Il Sindaco

dott.ssa Lucia Baracchini

COMUNE DI PONTREMOLI								
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TEATRO DELLA ROSA (PONTREMOLI - MASSA CARRARA)								
Importo Lavori:	€	157.210,47						
Tempo utile per l'ultimazione lavori:		75 gg.						
Emissione S.A.L. ogni:	€	30.000,00						
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI								
			Programma lavori da eseguire al					
Lavorazioni	Importo totale (€)	15 gg.	30 gg.	45 gg.	60 gg.	75 gg.	90 gg.	105 gg.
OPRE CIVILI	5.809,12	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	809,12		
ADEGUAMENTO IMP. IDRICO ANTINC.	17.588,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00	2.088,08	4.500,00		
ADEGUAMENTO LINEA GAS METANO	2.076,00		2.000,00	76,00				
SERRAMENTI REI	7.832,27		2.000,00	3.000,00	2.832,27			
ADEGUAMENTO IMP. RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO	49.605,00		20.000,00	29.605,00				
SISTEMI SICUREZZA ANTINCENDIO	74.300,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	14.300,00		
TOTALE INTERVENTO	157.210,47							
<i>Sommano importi mensili parziali</i>		4.500,00	39.500,00	57.681,00	35.920,35	19.609,12	-	-
<i>% avanzamento lavori parziale</i>		3%	25%	37%	23%	12%	0%	0%
<i>Sommani importi mensili progressivi</i>		4.500,00	44.000,00	101.681,00	137.601,35	157.210,47	157.210,47	157.210,47
<i>% avanzamento lavori progressive</i>		3%	28%	65%	88%	100%	100%	100%
S.A.L.								
				(1°SAL)	(2°SAL)	(3°SAL)	(4°SAL)	(5°SAL) (Finale)

Gli importi indicati sono al netto di IVA.

Data:

I Progettisti:
Arch. Gianfranco Lazzarini - Arch. Federico Santini - Ing. Marco Marchi